

Kwitansi No

009976/INVC/TIS/WJTG/01/2017

Sudah Terima dari:

PT.TELEKOMUNIKASI SELULAR

Uang Sejumlah

Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

Untuk pembayaran:

Pekerjaan Mini CME 2015 Koperasi Telekomunikasi Selular sebanyak 35 site, Site

Masjid LDII (SLO120) ex Ketelan Solo (SLO658)

Semarang, 20 Januari 2017

Rp 137.500.000,-

Mike Gradiyanti

Manager Keuangan KiSEL Jateng & DIY



INVOICE

Kepada

Nama

: PT.TELEKOMUNIKASI SELULAR

Alamat

: Gedung Telkom Lt. 5. Jl. Pahlawan No. 10 Semarang 50214

Kota

Telepon

Fax:

Nomor Invoice

: 009976/INVC/TIS/WJTG/01/2017

Nomor Kontrak

: PO032-3350715P058

Tanggal Invoice

: 20-Jan-2017

Due Date

| No | Deskripsi | Jml | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Total (Rp) |
|-----|--|-----|--------|-------------------|-------------|
| 1 | Pekerjaan Mini CME 2015 Koperasi Telekomunikasi Selular sebanyak 35 site, Site Masjid LDII (SLO120) ex Ketelan Solo (SLO658) | 1 | Ea | 125.000.000 | 125.000.000 |
| | (320030) | | | , | |
| | | | | 2 | |
| | | = | | | |
| | | | | | |
| | | 3 | | | |
| | | | | | |
| Ter | bilang: | | | Sub Total (Rp): | 125.000.000 |
| S | eratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah # | | | PPN: | 12.500.00 |

GRAND TOTAL:

137.500.000

Semarang, 20 Januari 2017

Metode Pembayaran : Sesuai Kesepakatan

Transfer ke

: Bank BNI Cab. Karangayu, Semarang No. Rek : 0104 167 859, a/n: KOPERASI

TELEKOMUNIKASI SELULAR

Manager Keuangan KiSEL Jateng & DIY

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 030.001-17.28589976

Pengusaha Kena Pajak

Nama: KOP TELKOMSEL

Alamat: GRAHA SUCOFINDO LT.1 JL.RAYA PASAR MINGGU KAV.34, PANCORAN, JAKARTA SELATAN

NPWP: 01.807.981.4-062.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama: PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL)

Alamat: GEDUNG TELKOM LANDMARK TOWER MENARA 1 LT. 1-20, JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 52

KUNINGAN BARAT, MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN - DKI JAKARTA 12710

NPWP: 01.718.327.8-093.000

| No. | Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak | Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|--|
| 1 | Pekerjaan Mini CME 2015 Koperasi Telekomunikasi Selular sebanyak 35 site, Site Masjid LDII (SLO120) ex Ketelan Solo (SLO658) Rp 125.000.000 x 1 | 125.000.000,00 | | | | |
| Harga J | Juał / Penggantian | 125.000.000,00 | | | | |
| Dikuran | gi Potongan Harga | 0,00 | | | | |
| Dikuran | gi Uang Muka | 0,00 | | | | |
| Dasar F | Pengenaan Pajak | 125.000.000,00 | | | | |
| PPN = | 10% x Dasar Pengenaan Pajak | 12.500.000,00 | | | | |
| Total Pl | Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) | | | | | |

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA SELATAN, 20 Januari 2017



MIKE GRADIYANTI

009976/INVC/TIS/WJTG/01/2017

VERIFIKASI PENGAJUAN INVOICE

DIVISI

: TIS

UNIT KERJA

: Wilayah Jateng & DIY

NO. SO

NAMA:

TGL :

PARAF :

: 000074/SO/TIS/WJTG/3/2016

Pekerjaan Mini CME 2015 Koperasi Telekomunikasi Selular sebanyak PEKERJAAN : 35 site, Site Masjid LDII (SLO778) ex Ketelan Solo (SLO656) **TANGGAL INVOICE:** 20/01/2017 **KELENGKAPAN DOKUMEN** X BAST BAK/FPL/PKS/PO X SO **RAB** Doc Pelengkap Lain SISTEM PENAGIHAN **MANAGEMENT FEE** REMBURSEMENT **ORGANISASI** DEBET Nilai Invoice DPP: Rp -Management Fee: Rp PPN: Rp JUMLAH TAGIHAN: Rp -PPH: Rp JUMLAH DIBAYAR: Rp Rp Rp KETERANGAN: **VERIFIKASI & ENTRY AR MODUL** DIPERIKSA & DICOMPLETE MENYETUJUI

NAMA:

TGL :

PARAF :

NAMA:

TGL :

PARAF :



Koperasi Telekomunikasi Selular (kiSEL) Kooperatif, Amanah & Profesional 600-Kanwil Jateng

coolg? / KISMIS/TIS/JTE/ 11/2016

complete

SALES ORDER

| Nomor | : 000074/SO/TIS/WJTG/3/2016 | |
|---------|-----------------------------|--|
| Tanggal | : 10 Maret 2016 | |
| Kepada | : | |
| Dari | : | |

DETAIL DATA

1. Nama Pelanggan

: PT. Telekomunikasi Selular

2. Alamat

: Gedung Telkom Lt.5. Jl. Pahlawan No.10 Semarang 50214, Semarang

3. Telepon

4. NPWP

: 01.718.327.8-093.000

5. Nomor Kontrak/PO

: PO032-3350715P058

6. Tanggal Kontrak/PO

: 5 Agustus 2015

7. Jumlah Komoditi 8. Jenis Pekerjaan

: Pekerjaan Mini CME 2015 Koperasi Telekomunikasi Selular sebanyak 35 site, Site Masjid

9. Tanggal Pelaksanaan

: 10 Maret 2016

10. Keterangan Lain

LAMPIRAN

1. PKS/SPK/PO

: PO032-3350715P058

2. Berita Acara

a. BA Serah Terima

b. BA Selesai Pekerjaan

c. BA Lain-Lain

RINCIAN TAGIHAN

| Jumlah | Deskripsi | Harga (Rp) | Total Harga (Rp) |
|---|---|----------------|------------------|
| 2004 | Pekerjaan Mini CME 2015 Koperasi Telekomunikasi Selular | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 |
| erbilang: | | GRAND TOTAL (F | ₹p) : |
| # Seratus Dua Puluh Lima Juta Koma Nol Rupiah # | | | 125.000.000,00 |

| DITERIMA DI KEUANGAN (AR) | TERBIT INVOICE |
|------------------------------|----------------|
| | |
| TGL. | TGL. |

Semarang, 10 Maret 2016

I Nyoman Sudirna TIS Manager

PRNATALL G

no receipt: 2206472

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Pekerjaan

Pekerjaan Mini CME 2015 Koperasi Telekomunikasi Seluler sebanyak 35 site

Lokasi

Masjid LDII ex Ketelan Solo

Site ID

SLO120 ex SLO658

Project ID

335-15-05-NSC-F4175

Nomor BAST

0176/SID120/BAST-DID/RF-02/0117/RE-05/1/2017

Pada hari ini <u>Jumat</u> tanggal <u>20</u> bulan <u>Januari</u> tahun <u>2017</u> kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

Rowland Silalahi

Jabatan

General Manager Network Engineering & Project Jawa - Bali

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT TELEKOMUNIKASI SELULAR (yang selanjutnya disebut "Telkomsel"); dan

2. Nama

Wahyu Bagus Purwadi

Jabatan

General Manager Kisel Jateng & DIY

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Koperasi Telekomunikasi Selular** (yang selanjutnya disebut "**Kontraktor**")

Berdasarkan:

1. Purchase Order No.

PO032-3350715P058 Tanggal : 05 Agustus 2015

2. Berita Acara Uji Terima No.

00174 / SLO120 / BAUT-D04A / NI-33 / 05 / XI / 2016

Telkomsel dan Kontraktor menyatakan sebagai berikut :

- Kontraktor telah menyerahkan pekerjaan beserta titelnya dengan baik kepada Telkomsel di lokasi sesuai dengan Kontrak/PO tersebut di atas.
- 2. Telkomsel telah menerima pekerjaan beserta titelnya dengan baik, dengan ketentuan:
 - a. Penyelesaian pekerjaan mengalami/tidak mengalami keterlambatan
- 3. Nilai untuk pekerjaan tersebut sebagai berikut:

| - | Purchase Order no. | Nilai Purchase Order | Nilai aktual | Selisih |
|---|--------------------|----------------------|---------------|---------|
| | PO032-3350715P058 | 125.000.000,- | 125.000.000,- | 0,- |

Berita Acara ini rangkap 3 (tiga) asli, di atas materai yang cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh wakil sah masing-masing pihak.

PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR

KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULAR

Nowland Silalahi

GM Network Engineering & Project Jawa-Bali

Mahyu Bagus Purwadi GM Kisel Jateng & DIY





WORK COMPLETION TIME REPORT (WCTR)

| Site II | Vork : Pekerjaan Mini CME 2015 Koperasi Telekomunikasi Seluler sebanyak 35 site Project : Telkomsel Stolite ID / Site Name : SLO120 ex SLO658 / Masjid LDII ex Ketelan Solo O Number : PO032-3350715P058 | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------|-----------------|---|--|--|
| | nully completed. | | | work | at proje | ect location mentioned above has be | | |
| The re | suit is as follov | ws : (based on BAST | submission) | | | | | |
| Duratio | Work is star | f work based on the P rted on (based on Purc | urchase Order Chase Order) | | | : 56 calendar days : August 5, 2015 | | |
| The act | - Work has be | d be finished on een finished on execution of work | | | | September 30, 2015 September 26, 2016 418 calendar days | | |
| Delay / | / Acceleration (| (A) | | | | : -362 calendar days *) | | |
| The real 1 2 3 | | n the execution of w | | : | 0 0 0 | calendar days calendar days calendar days calendar days | | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | rs : (based on Projec | rt Transportable | ·\ | | Caleituai uays | | |
| 1110100 | | en finished on (BAUT | | 9N) | | : 26-Sep-2016 | | |
| The rea | son of delay in | the execution of w | ork are : | | | | | |
| 1 2 3 | Penolakan Warg Perubahan Desi | | | · | 329 33 0 | _ calendar days _ calendar days _ calendar days | | |
| Total (C | C) | | | : | 362 | calendar days | | |
| Total peri | | etion has been delayed | / accelerated : | | | _ calendar days. (*) | | |

This work completion time report is made truthfully and released to serve its appropriate purpose.

PT. Telkomsel Project Management Manager

Vendor Koperasi Telekomunikasi Selular

I Nyonan Sudima

PT TELKOMSEL PSC and Adm Manager

Benny Indrawan

发





PURCHASE ORDER PEKERJAAN MINI CME 2015 KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULER SEBANYAK 35 SITE PO032-3350715P058

Semarang, es Agustus 2019

To:

Koperasi Telekomunikasi Seluler Puri Anjasmoro Blok A2 No.1 Semarang

u.p

: Pimpinan

Perihal: PO Pekerjaan Mini CME 2015 Koperasi Telekomunikasi Seluler sebanyak 35 site

Dengan hormat,

Purchase Order ("PO") ini berlaku sebagai konfirmasi kami kepada perusahaan Saudara untuk melaksanakan pekerjaan Mini CME 2015 sebanyak 35 site ("Pekerjaan") sesuai ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Risalah Rapat No 0318/GA.01/FB-37/IV/2015 dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 30 September 2015.

Harga total PO ini adalah **Rp 4.375.000.000.-** (terbilang: Empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah), sudah termasuk PPh, namun belum termasuk PPN 10%.

Purchase Order dan dokumen-dokumen sebagaimana tersebut dibawah menjadi bagian yang tidak terpisah dari PO yang terdiri dari (namun tidak terbatas pada):

Bill of Quantity pekerjaan mini CME 2015 Koperasi Telekomunikasi Seluler sebanyak 35 site

Hal-hal yang tidak diatur di dalam PO ini harus mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat yang diatur pada Kontrak.

Disamping itu, PO ini menjadi dokumen yang sah untuk penagihan atas pelaksanaan Pekerjaan seperti disebutkan diatas.

PT. Telekomunikasi Selular,

Nama : Yetty Kusumawati

Jabatan: Executive VP Area Jawa Bali

Fax. +62-31 5357964 http://www.telkomsel.com

Bill of Quantity Pekerjaan Mini CME 2015 Koperasi Telekomunikasi Seluler

| - | | | XX-1 |
|----|-----------|--|-----------------|
| 1 | SMNZZ | Scholar | |
| 2 | CLP626 | TOUR OF THE TRANSPORT | Rp125,000,000 |
| 3 | | Mercubuana | Rp125,000,000 |
| 4 | SL0214 | PUCANGSAWIT | Rp125,000,000 |
| 5 | SRA663 | | Rp125,000,000 |
| 6 | | Cepu Kota | Rp125,000,000 |
| 7 | SMG526 | JERUK RAYA | Rp125,000,000 |
| 2 | SMG553 | GAYAMSARI SELATAN | Rp125,000,000 |
| 9 | SMG555 | JENDRAL SUDIRMAN 2 | Rp125,000,000 |
| 10 | SMN746 | Karangjati Monjali | Rp125,000,000 |
| 11 | SMN752 | Kampung Meguwo | Rp125,000,000 |
| 12 | SMG327 | SRININDITO | Rp125,000,000 |
| 13 | | | Rp125,000,000 |
| 14 | SLO203 | BBLKI Ji Bayangkara Solo/Ji Bayangkara Cemara Dua | Rp125,000,000 |
| | STG664 | | Rp125,000,000 |
| | PAT622 | BONSARI SALATIGA | Rp125,000,000 |
| | CLP614 | KOL SUGIONO WINONG | Rp125,000,000 |
| 18 | KDS604 | Pelabuhan perikanan diacap DEMAAN KUDUS | Rp125,000,000 |
| | JPA604 | KEDUNGJOWO Jepare | Rp125,000,000 |
| | | Masjid Hasan Maulani | Rp125,000,000 |
| 21 | SLO206 | SEMANGGI | Rp125,000,000 |
| | BTL615 | Pasar Legi | Rp125,000,000 |
| | STG661. | PATIMURA SALATIGA | Rp125,000,000 |
| | | Tiga Lawu | Rp125,000,000 |
| 25 | | Majenang Baru | Rp125,000,000 |
| 26 | | Pasar besar Kebumen | Rp125,000,000 |
| 27 | KND634 | Weleri Panaruban | Rp125,000,000 |
| 28 | PML108 | MULYOHARIO | Rp125,000,000 |
| 29 | | Sumampir | Rp125,000,000 |
| | SMG770 | KARANG ANNAR DELLA | Rp125,000,000 |
| 31 | SMNZAZ | KARANG ANYAR GUNUNG2 | Rp125,000,000 |
| 32 | SLO658 | Ji. Damai ex Pempek Ny Kamto | Rp125,000,000 |
| | | Ketelan Solo 🧹 Tegalreja | Rp125,000,000 |
| | | Bina Bhakti | Rp125,000,000 |
| | | Veneta priekti | Rp125,000,000 |
| 33 | TIVINGLUI | Kangkung Mranggen | Rp125,000,000 |
| | | TOTAL | Rp4,375,000,000 |

h./

| | Minutes Of Meet | ing |
|-----------------------------|---------------------------------|--|
| TELKOMSEL | Moderator : Hermann Hermitch | |
| LENONSEL | MoM Writer: Denny F Andhika | |
| Date : 21 Maret 2016 | From-to: 09.00 - Selesai | Location : Telkomsel Pahlawan Semarang. |

 Sehubungan dengan adanya kendala di lapangan untuk pengadaan Mini CME terutama masalah SITAC yang dikerjakan oleh Kisel, maka untuk Site list dibawah dilakukan perubahan sbb :

| 1 | PO032- 3350715P058 | PWT523 ex SLO658 | Tanjung Indah Purwokerto ex Ketelan Solo | SLO120 | Masjid LDII | Perubahan Site karena gagal SITAC |
|----|-----------------------|---------------------|--|-------------------|---------------------|---|
| No | PO Number | SITE ID PO | SITE NAME PO | SITE ID ACTUAL | SITE NAME ACTUAL | Keterangan |

2. Demikian MoM ini dibuat sebagai dokumen pendukung untuk dapat digunakan ke proses selanjutnya.

Semarang, 21 Maret 2016

| PT.TELKOMSEL | PT.TELKOMSEL | PT.TELKOMSEL | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Hermann Wermitch Manager RANE Jateng DIY | Denny F Andhika RANE Jateng DIY | Putu EU Rudita RANE Jatene DIY Kisel | |
| PT.TELKOMSEL | PT.TELKOMSEL | , | |
| A | me | SHR S | |
| Herbert CM Siregar | Agus Handayana | l Nyoman Sudirna | |
| Senior Staff Project Management Jateng DIY | Manager Project Management Jateng DIY | Manager TIS Jateng DIY | |



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN I KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA SELATAN I

JI. M.I RIDWAN RAIS No. 5A-7 LT.12-13 JAKARTA
TELEPON (021) 3447972, 3504170 FAKSIMILE (021) 3447971
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

E - NOFA

ELEKTRONIK NOMOR SERI FAKTUR PAJAK



Diterbitkan untuk PKP:

NPWP: 01.807.981.4-062.000 Nama: KOP. TELKOMSEL

Surat Pemberitahuan DJP

No: S-


138/PPN.NSFP/WPJ.04/KP.1103/2017

Tgl: 03 Januari 2017

Surat Permohonan PKP

No: PEM-

919998434/018079814/062/2017



PEMBERITAHUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK:

- 1. NOMOR SERI FAKTUR PAJAK INI DIPERGUNAKAN UNTUK PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DIMULAI DARI TANGGAL 03 Januari 2017 UNTUK TAHUN 2017 .
- 2. PEMBUATAN FAKTUR PAJAK MENGIKUTI TATA CARA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERPAJAKAN YANG MENGATUR TENTANG TATA CARA PEMBUATAN FAKTUR PAJAK.
- 3. DALAM HAL NOMOR SERI YANG DIBERIKAN SUDAH HAMPIR HABIS, PENGUSAHA KENA PAJAK DIMINTA UNTUK MENGAJUKAN KEMBALI SURAT PERMOHONAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK SESUAI DENGAN KETENTUAN
- 4. DIREKTUR JENDERAL PAJAK MENYATAKAN BAHWA DOKUMEN INI TIDAK MEMERLUKAN TANDATANGAN DARI PEJABAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 030.001-17.28589976

Pengusaha Kena Pajak

Nama: KOP TELKOMSEL

Alamat : GRAHA SUCOFINDO LT.1 JL.RAYA PASAR MINGGU KAV.34, PANCORAN , JAKARTA SELATAN

NPWP: 01.807.981.4-062.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama: PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL)

Alamat: GEDUNG TELKOM LANDMARK TOWER MENARA 1 LT. 1-20, JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 52

KUNINGAN BARAT, MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN - DKI JAKARTA 12710

NPWP: 01.718.327.8-093.000

| No. | Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak | Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin |
|--------------------------|---|--|
| 1 | Pekerjaan Mini CME 2015 Koperasi Telekomunikasi Selular sebanyak 35 site, Site Masjid LDII (SLO120) ex Ketelan Solo (SLO658) Rp 125.000.000 x 1 | 125.000.000,00 |
| Harga | Jual / Penggantian | 125.000.000,00 |
| Dikurangi Potongan Harga | | 0,00 |
| | ngi Uang Muka | 0,00 |
| | Pengenaan Pajak | 125.000.000,00 |
| | 10% x Dasar Pengenaan Pajak | 12.500.000,00 |
| | PnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) | 0,00 |

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA SELATAN, 20 Januari 2017



MIKE GRADIYANTI

009976/INVC/TIS/WJTG/01/2017